




- NO** SJEKKLISTE OPPSTART
- SV** CHECKLISTA UPPSTART
- DA** TJEKLISTE OPSTART
- FI** ALOITUSTARKISTUSLUETTELO
- EN** START-UP CHECKLIST













Albatros ventilasjonsaggregat

NO

S

S-SERIEN

		Sjekk	Signatur
1	Plassering av aggregat 	Er aggregatet riktig plassert? Høyre eller venstre? <input type="checkbox"/>	
2	Tilkobling av rotor 	Står rotoren i riktig retning og er den tilkoblet? Se monteringsveiledning for aggregatet. <input type="checkbox"/>	
	 <p>3N~400V Kamslasken sitter på blå og oransje rekkeklemme.</p> <p>3~230V Flytt kamslasken til oransje og grå rekkeklemme, som vist. Sett på blå etikett over rød etikett på elbrett.</p>	Sitter lask på riktig spenning? 400V/230V? <input type="checkbox"/>	
3	Ettervarmebatteri Elbatteri 	Er ettervarmebatteri montert? Hvis elbatteri er montert, se monteringsveiledning 112364. <input type="checkbox"/>	
	 <p>400V</p> <p>230V</p>	Lasking av elbatteri. Er lasker for riktig spenning monterte? <input type="checkbox"/>	





S-SERIEN		Sjekk	Signatur
<p>Vannbatteri</p> 	<p>Hvis vannbatteri er montert, se monteringsveiledning 112363.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Tilkobling av vanntilbehør.</p> <p>Er ventilmotor, returvannsføler og sirkulasjonspumpe tilkoblet.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>4 Konfigurering av dipswitch</p> 	<p>Er dipswitcher riktig konfigurerte?</p> <p>Er dipswitcher riktig innstilte?</p> <p>Se monteringsveiledning for respektive ettervarmebatteri.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>5 Koblingstabell</p> 	<p>Tilbehør (spjeld, brann-/røykdetektor, forseringsbryter og annet tilbehør), se s. 2 i koblingsskjema.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>6 CS2000 automatikk</p> 	<p>Igangkjøring.</p> <p>For forklaring av menyer, se hurtigguide (112626) CS2000 Automatikk V3 / CS2000 Automatikk V3</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>






Albatros ventilationsaggregat

SV



S-SERIEN

		Check	Signatur
1 Placering av aggregat 	Är aggregatet rätt placerat? Höger eller vänster?	<input type="checkbox"/>	
2 Inkoppling av rotor 	Står rotorn åt rätt håll och är inkopplad? Se monteringsanvisning för aggregatet.	<input type="checkbox"/>	
3 Eftervärmebatteri Elbatteri 	Är värmebatteri monterat? Om elbatteri är monterat, se monteringsanvisning 112364.	<input type="checkbox"/>	
	Bygling av elbatteri. Är byglar för rätt spänning monterade?	<input type="checkbox"/>	





S-SERIEN		Check	Signatur
<p>Vattenbatteri</p> 	<p>Om vattenbatteri är monterad, se monteringsanvisning 112363.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Inkoppling av vattentillbehör. Är ventilmotor, returvattengivare och cirkulationspump inkopplade.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>4</p> <p>Konfiguration av dipswitch</p> 	<p>Är dipswitchar rätt konfigurerade? Är dipswitchar rätt inställda? Se monteringsanvisningen för respektive eftervärmebatteri.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>5</p> <p>Kopplingstabell</p> 	<p>Tillbehör (spjäll, brand-/rökdetektor, forceringsbrytare och andra tillbehör), se s. 2 i elschemat.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>6</p> <p>CS2000 automatikk</p> 	<p>Igångkörning. För förklaring av menyer, se Snabbguide (112626) CS2000 Automatikk V3 / CS2000 Automatikk V3</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>







Albatros ventilationsaggregat

DA

S

S-SERIEN

		Tjek	Signatur
1	Placering af aggregat 	Er aggregatet placeret rigtigt? Højre eller venstre? <input type="checkbox"/>	
2	Tilkobling af rotor 	Står rotoren i den rigtige retning, og er den tilkoblet? Se monteringsvejledning for aggregatet. <input type="checkbox"/>	
3	Eftervarmeblade Elbatteri 	Er eftervarmebladen monteret? Hvis elbatteri er monteret, se monteringsvejledning 112364. <input type="checkbox"/>	
		Lasking af elbatteri. Er lasker til spænding monteret? <input type="checkbox"/>	





S-SERIEN		Tjek	Signatur	
Vandvarmeplade		Hvis vandvarmeplade er monteret, se monteringsvejledning 112363.	<input type="checkbox"/>
		Tilkobling af vandtilbehør. Er ventilmotor, returvandsføler og cirkulationspumpe tilkoblet?	<input type="checkbox"/>
4 Konfiguration af dipswitch		Er dipswitches konfigureret korrekt? Er dipswitches indstillet korrekt? Se monteringsvejledning for den respektive vandvarmeplade.	<input type="checkbox"/>
5 Koblingstabel		Tilbehør (spjæld, brand-/røgdetektor, tvangsafbryder og andet tilbehør), se s. 2 i koblingskema.	<input type="checkbox"/>	
6 CS2000 automatik		Idriftsættelse For forklaring af menuer, se hurtigguide (112626) CS2000 Automatik V3/ CS2000 Automatik V3	<input type="checkbox"/>	

Ilmastointilaitte Albatros








FI

S-SARJA

		Tarkista	Allekirjoitus
1 Ilmastointilaitteen sijoittaminen 	Onko ilmastointilaitte sijoitettu oikeaan paikkaan? Oikea vai vasen?	<input type="checkbox"/>	
2 Roottorin yhdistäminen 	Onko roottorin suunta oikea? Onko se yhdistetty? Katso lisätietoja ilmastointilaitteen asennusohjeesta.	<input type="checkbox"/>	
3 Jälkilämmityspatteri	Onko jälkilämmityspatteri asennettu oikein?	<input type="checkbox"/>	
Sähköpatteri 	Jos sähköpatteri on asennettu, katso asennusohjetta 112364.	<input type="checkbox"/>	
	Sähköpatterin kytkentä. Onko oikean jännitteen valintakytkimet asennettu?	<input type="checkbox"/>	

S-SARJA

		Tarkista	Allekirjoitus
Vesipatteri 		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
4	Keinukytkinasetukset 	<input type="checkbox"/>	
5	KytKentätaulukko 		
6	CS2000-automatiikka 		






Albatros ventilation unit



S-SERIES

		Check	Signature
<p>1 Positioning of the unit</p>	<p>Is the unit correctly positioned? Right or left?</p>	<input type="checkbox"/>	<hr/>
<p>2 Rotor connection</p>	<p>Is the rotor facing in the right direction and is it connected?</p> <p>See the installation instructions for the unit.</p>	<input type="checkbox"/>	<hr/>
<p>3 Heating battery Electric battery</p>	<p>Has the heating battery been fitted?</p> <p>If an electric battery is fitted, see installation instructions 112364.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/>
	<p>Jumper for Electric battery</p> <p>Are jumpers for correct voltage fitted?</p>	<input type="checkbox"/>	<hr/>



S-SERIES		Check	Signature
<p>Water battery</p> 	<p>If a water battery is fitted, see installation instructions 112363.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Water accessory connections</p> <p>Are the valve motor, return water sensor and circulation pump connected?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>4</p> <p>Dipswitch configuration</p> 	<p>Is the dipswitch correctly configured?</p> <p>Is the dipswitch correctly set?</p> <p>See the installation instructions for the appropriate heating battery.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p>5</p> <p>Wiring system</p> 	<p>Accessories (damper, fire/smoke detector, forcing switch and other accessories), see p. 2 of the wiring diagram.</p>		
<p>6</p> <p>CS2000 automatic</p> 	<p>Commissioning</p> <p>For explanations of the menus, see Quick Guide (112626) CS2000 Automatic V3 / CS2000 Automatic V3</p>		



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no