

Klient:	Tööde teostaja:
Aadress:	
Ventilatsiooniseadme mudel:	Kuupäev:
Ventilatsiooniseadme seerianumber:	Allkiri:

Kirjeldus	Kontrollitud
Kanali isolatsioon on teostatud vastavalt juhendile ja tehnilistele dokumentidele	
Õhukanalid on ühendatud õigete seadme ühendusotstega	
Reguleerimine on tehtud vastavalt juhendile ja projekti tehnilistele dokumentidele	
Seade töötab normaalselt kõigil töörežiimidel	
Rooror pöörleb vabalt	
Rooror pöörleb, kui on vaja soojendada	
Küte lülitub sisse	
Seadmel on puhtad filtrid nii sissepuhke kui väljatõmbe poolel	